

# 施工報告書

作成日: 2006.9.15	
承認	作成

実施日	2006.9.14	場所	滋賀県大津市 東レ建設(株)滋賀出張所 殿
天候	晴れ	温・湿度	25 58%
広さ	男子トイレ: 12m <sup>2</sup>	施工業者	(有)国電防災
目的	消臭(アンモニア)	使用液	SW - 50 (消臭・抗菌剤)
液使用量	600cc	施工時間	120分(1名・測定時間込)
実施内容	壁面のほこりをドライウエスで除去後に		
	トイレ設備、壁、天井面にSW - 50をスプレー塗布		
所見	始めの臭気は感覚でアンモニア臭がひどく常時換気扇を運転中		
	環境測定値(施工前):		
	ホルムアルデヒド0.01ppm 総合臭9.8		

## 参考写真



評価	月	
----	---	--